

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (8)
التاريخ : 03 / 07 / 2021 م


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع التويعمه التعليمى للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجماليه	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
عدد 2 وجه بلاستيك مطفي	3,414.00	60%	5,690	569	0	569	10	2م	المدرسة الثانوى	1
	5,580.00	60%	9,300	930	0	930	10	2م	الدور الأرضى	
	5,400.00	60%	9,000	900	0	900	10	2م	الدور الأول	
	2,940.00	60%	4,900	490	0	490	10	2م	الدور الثانى	
	2,908.70	85%	3,422	236	0	236	14.5	2م	السلم	
عدد 2 وجه بلاستيك مطفي	972.00	60%	1,620	162	0	162	10	2م	المنافذ	2
	5,580.00	60%	9,300	930	0	930	10	2م	المدرسة المتوسط	
	5,400.00	60%	9,000	900	0	900	10	2م	الدور الأرضى	
	2,922.00	60%	4,870	487	0	487	10	2م	الدور الأول	
	2,908.70	85%	3,422	236	0	236	14.5	2م	الدور الثانى	
أساس ورشة و2مطفي	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	السلم	3
	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	الصالة الرياضية	
	0.00	15%	0	0	0	0	14.5	2م	الدور الأرضى	
	10,766.25	75%	14,355	990	0	990	14.5	2م	الدور الأول	
	2,570.85	15%	17,139	1182	0	1182	14.5	2م	السلم	
وجه أساس فقط	6,090.00	60%	10,150	700	200	500	14.5	2م	الملعب	4
	57,452.50								الأسوار والملاحق	
									الأسوار	
									الملاحق	
									الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-
م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م / فكري حامد

مدير المشروع
م / محمد اسامه



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع التوجيه التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمر الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (11)
التاريخ : 03 / 07 / 2021 م

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجماليه	الكمية المنقذة			الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	المسايقة			
المدرسه المتوسط وفقاً للمفاهيمه مع مدير المشاريع	12,400.00	100%	12,400	62	62	0	عدد	باب حديد ضلفة	5
	1,800.00	100%	1,800	6	6	0	عدد	باب حديد - ضلفتين	
	6,100.00	50%	12,200	61	61	0	عدد	باب حديد ضلفة	
	900.00	50%	1,800	6	6	0	عدد	باب حديد - ضلفتين	
المدرسه الثانوى	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	أبواب غرف الكهرباء الخارجيه - ضلفتين	
	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	أبواب غرف الكهرباء الخارجيه - ضلفة	
	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	شبابيك غرف الكهرباء	
	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	مصبعات الحماية	
وفقاً للمفاهيمه مع مدير المشاريع	11,440.00	100%	11,440	104	104	0	عدد	البوابات الرئيسيه مقاس 4م	
	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	البوابات الرئيسيه مقاس 2م	
	0.00	50%	0	0	0	0	عدد	الإجمالي	
	32,640.00								

مدير المشروع

م/ محمد أسامة



مدير الإدارة الفنية

م/ فكري نبوى حامد

يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوجيه التعليمي
وادي الدواسر